



PROJET
PLACE
KEYM
PLEIN
PROJECT

espaces
mobilités



keym@wb1170.brussels


watermael-boitsfort.be/fr/keym - watermaal-bosvoorde.be/nl/keym



WATERMAEL-BOITSFORT
WATERMAAL-BOSVOORDE



PROJET
PLACE
KEYM
PLEIN
PROJECT




Situation projetée
Geplande situatie



PROJET
PLACE
KEYM
PLEIN
PROJECT



Situation existante
Huidige situatie



Situation existante
Huidige situatie




Situation existante – le stationnement
Bestaande situatie – het parkeren



Situation existante – le stationnement
Bestaande situatie – het parkeren




PROJET
PLACE
KEYM
PLEIN
PROJECT




Situation existante / *Huidige situatie*

Les impétrants / *De nutsbedrijven*


Coulée verte et bleue




Circulation automobile




Stationnement




Circulation piétonne



Escalier




Synthèse





Situation projetée
Geplande situatie



Situation projetée
Geplande situatie

LEGENDE

- Arbres existants conservés
- Arbres projetés

TOTAL DES ARBRES SUR LE PROJET
Arbres existants conservés = 13 arbres
Arbres projetés = 32 places
TOTAL = 45 ARBRES



Situation projetée – les arbres
Geplande situatie – de bomen

Arbustes
Struiken
→



Cornus alba 'Sibirica'



Cornus sanguinea



Cornus sanguinea 'Mindwinter Fire'



Potentilla fruticosa 'Abbotswood'



Spiraea vanhouttei

Arbres
Bomen
→



Acer rubrum 'Autumn Flame'



Amelanchier arborea 'Robin Hill'



Betula utilis var. Jacquemontii



Betula pendula



Carpinus betulus



Gleditsia triacanthos 'Skyline'




Gleditsia triacanthos 'Sunburst'



Liquidambar styraciflua

Situation projetée – les arbres
Geplande situatie – de bomen

Exemple de matériaux utilisés / Voorbeeld van gebruikte materialen



Terre cuite (teinte gris clair)
Terracotta (lichtgrijze tint)



Terre cuite (teinte gris clair)
Terracotta (lichtgrijze tint)




Dalles de pierre bleue et pavés de granit rose existants
Bestaande arduinen platen en roze granieten straatstenen




Dalles de pierre bleue et pavés de granit rose existants
Bestaande arduinen platen en roze granieten straatstenen

- LEGENDE
- Places ordinaires
 - Places livraisons + ordinaires (en alternance)
 - Places PMR

TOTAL DE PLACES SUR LE PROJET
Places ordinaires = 31 places
DONT Places livraisons = 2 places
Places PMR = 5 places



Situation projetée – le stationnement
Geplande situatie – het parkeren




TOTAL DE PLACES SUR LE PROJET
Places vélos = 96 places

Situation projetée – le stationnement vélo
Geplande situatie – de fiestparkeren




Situation projetée
Geplande situatie

ZOOM 01



Situation projetée
Geplande situatie


ZOOM 02



Situation projetée
Geplande situatie



PROJET
PLACE
KEYM
PLEIN
PROJECT



Situation projetée
Geplande situatie



PROJET
PLACE
KEYM
PLEIN
PROJECT



Vues d'ambiance
Sfeerbeelden



PROJET
PLACE
KEYM
PLEIN
PROJECT



Vues d'ambiance
Sfeerbeelden



PROJET
PLACE
KEYM
PLEIN
PROJECT



Vues d'ambiance
Sfeerbeelden



PROJET
PLACE
KEYM
PLEIN
PROJECT



Vues d'ambiance
Sfeerbeelden

PHASE 01 / FASE 01

Les travaux d'impétrants

Werken door de nutsbedrijven

But : remplacement de la cabine de détente de gaz (en vert).

Démarrage :

- Mise en œuvre de la nouvelle cabine : mi-avril
- « Abandon » de la cabine existante : début août

Durée :

- +/- 40 jours ouvrables

Doel: de vervanging van de gasdrukreduceercabine (in groen).

Start:

- Uitvoering van de nieuwe cabine: half april
- “Verlaten” van de bestaande cabine: begin augustus

Duur:

- +/- 40 werkdagen



PHASE 01 / FASE 01

Les travaux d'impétrants

Werken door de nutsbedrijven

But : remplacement des conduites de gaz (en bleu).

Démarrage :

→ Début juillet

Durée :

→ +/- 40 jours ouvrables

Doel: vervanging van gasleidingen (in blauw).

Start:

→ begin juli

Duur:

→ +/- 40 werkdagen



Phasage des travaux impétrants *Fasering van de werken door de nutsbedrijven*

Fermeture de la rue Gratès au niveau de l'Espace Delvaux

- Mise à double sens de la rue Gratès entre la rue de la Malle-Poste et la rue du Roitelet
- Inversion du sens de circulation dans la rue de la Malle-Poste

Afsluiting van de Gratesstraat bij het Espace Delvaux

- tweerichtingsverkeer op de Gratesstraat tussen de Postwagenstraat en de Winterkoninkjestraat
- omkering van de verkeersrichting in de Postwagenstraat




Phasage des travaux impétrants *Fasering van de werken door de nutsbedrijven*

Fermeture de la rue du Bien-Faire

- Mise à double sens de la rue du Bien-Faire jusqu'à la rue de la Malle-Poste
- Inversion du sens de circulation dans la rue de la Malle-Poste

Afsluiting van de Bien-Fairestraat

- tweerichtingsverkeer op de Bien-Fairestraat tot de Postwagenstraat
- omkering van de verkeersrichting in de Postwagenstraat



Phasage des travaux impétrants *Fasering van de werken door de nutsbedrijven*

Fermeture de la place Keym

- Déviation par la rue des Touristes et la rue Gratès
- OU
- Déviation par l'avenue du Martin-Pêcheur et la rue des Arcades/du Roitelet

Afsluiting van het Keymplein

- Omleiding via de Toeristenstraat en de Gratesstraat
- OF
- Omleiding via de Ijsvogellaan en de Arcaden-/Winterkoninkjestraat



PHASE 02 / FASE 02 Les travaux de voiries *Wegenwerken*

PHASE 2.1.

Démarrage : → début septembre

Durée : → +/- 40 jours ouvrables

PHASE 2.2.

Démarrage : → début novembre

Durée : → +/- 60 jours ouvrables

PHASE 2.3.

Démarrage : → début février

Durée : → +/- 20 jours ouvrables

FASE 2.1.

Start: → begin september

Duur: → +/- 40 werkdagen

FASE 2.2.

Start: → begin november

Duur: → +/- 60 werkdagen

FASE 2.3.

Start: → begin februari

Duur: → +/- 20 werkdagen



Phasage des travaux de voiries *Fasering van de wegenwerken*

PHASE 2.1.

Déviation par :

- rue des Épicéas
- rue des Touristes

Double sens :

- rue des Arcades
- rue du Roitelet

Changement de sens :

- rue Grates

Route fermée exceptée
circulation locale :

- rue du Bien-Faire
- rue Th. Vander Elst
- rue du Loutrier

FASE 2.1.

Omlleiding door:

- Epiceastraat
- Toersitenstraat

tweerichtingsverkeer:


- Arcadenstraat
- Winterkoninkjestraat

richtingverandering van de:

- Gratesstraat

Weg afgesloten behalve
voor lokaal verkeer:

- Bien-Fairestraat
- Th. Vander Elststraat
- Ottervangerstraat



Phasage des travaux de voiries *Fasering van de Wegenwerken*

PHASE 2.2.

Déviation par :

- rue des Épicéas
- rue des Touristes

Double sens :

- rue des Arcades
- rue du Roitelet

Changement de sens :

- rue Grates

Route fermée exceptée
circulation locale :

- rue du Bien-Faire
- rue Th. Vander Elst
- rue du Loutrier

FASE 2.2.

Omlleiding door:

- Epiceastraat
- Toersitenstraat

tweerichtingsverkeer:


- Arcadenstraat
- Winterkoninkjestraat

richtingverandering van de:

- Gratesstraat

Weg afgesloten behalve
voor lokaal verkeer:

- Bien-Fairestraat
- Th. Vander Elststraat
- Ottervangerstraat



Phasage des travaux de voiries *Fasering van de wegenwerken*

PHASE 2.3,

Déviation par :

- av. du Martin-Pêcheur
- av. de la Sauvagine
- place E. Keym

Double sens :

- rue du Roitelet
- rue des Arcades
- rue Gratès

Route fermée
exceptée circulation
locale :

- rue du Bien-Faire
- rue Th. Vander Elst
- rue du Loutrier

FASE 2.3.

Omleiding door:

- Ijsvogellaan
- Waterwildlaan
- E. Keymplein

Tweerichtingsverkeer:

- Winterkoninkjestraat
- Arcadenstraat
- Gratesstraat

Weg afgesloten behalve
voor lokaal verkeer:

- Bien-Fairestraat
- Th. Vander Elststraat
- Ottervangerstraat



Accompagnement des acteurs économiques locaux durant le chantier Keym

Steun voor lokale economische actoren tijdens de werken op Keymplein





PROJET
PLACE
KEYM
PLEIN
PROJECT

Actions concrètes sur 3 axes / *Concrete acties op 3 assen*

COMMUNICATION
COMMUNICATIE

ACCESSIBILITÉ
TOEGANKELIJKHEID

ATTRACTIVITÉ
*AANTREKKINGS-
KRACHT*

Commune + Commerces + Médiateur chantier = Partenaires
Gemeente + Winkels + Locatiebemiddelaar = Partners

QUESTIONS ?
VRAGEN?

7 JOURS/7



7 DAGEN/7

Médiateur de Chantier
 Vincent Dieudonné
Locatiebemiddelaar

INFOS ACTUALISÉES
BIJGEWERKTE INFORMATIE



1. Groupe WhatsApp Groep
2. Réunion hebdo / *Wekelijkse ontmoeting*
3. watermael-boitsfort.be/fr/keym
watermaal-bosvoorde.be/nl/keym

OBJECTIF : Parking souterrain et commerces restent 100 % accessibles

DOELSTELLING: *Ondergrondse parkeerplaatsen en winkels blijven 100% toegankelijk*



Bâches + Cube « Bienvenue place KEYM »
aux abords et sur la place
*“Welkom op het KEYM plein” in de buurt
en op het plein*



Livraisons à vélo vers vos clients offertes*
par la Commune
Fietsleveringen aan uw klanten aangeboden
door de Gemeente*

*jusqu'à épuisement du budget disponible *totdat het beschikbare budget is uitgeput

Animations et activités pour une place accueillante et vivante *Animaties en activiteiten voor een gezellig en levendig plein*



- Apéros « after-work » concert et pétanque
Aperitief “after-work” concert en petanque
- Marché provençal / *Provençaalse markt*
- Brocante KEYM rommelmarkt
- Halloween, Saint-Nicolas / *Sinterklaas*

Et devant votre commerce : Prime « Dynamisons le quartier »
En voor uw winkel: Prime “Laten we de buurt dynamischer maken
Info : siwb1170.brussels



PROJET
PLACE
KEYM
PLEIN
PROJECT

Plus d'info sur l'évolution des travaux
watermael-boitsfort.be/fr/keym

Meer informatie over de voortgang van de werken
watermaal-bosvoorde.be/nl/keym

keym@wb1170.brussels



WATERMAEL-BOITSFORT
WATERMAAL-BOSVOORDE